

Arrêts dus aux opérations de la maintenance

ORSIM BCR									
Ingénieur Maintenance	CFI	INSTALLATION	C. Production en heures	M. Out	P. Elec	P. Mec	M. Prev	Total	Taux
Boulonnerie	350A	PHOSPHATAGE	347,50	0	0	0	0	0	0%
	350B	RECUIT	655,25	0	0	0	0	0	0%
	350C	ETIRAGE	344,75	0	0	0	0	0	0%
	360A	PRESSAGE PETITE VISSERIE	277,00	0	1	24,5	0	25,5	9%
	360B	FENDAGE DE TETE PETITE VISSERIE	197,50	0	0	0	0	0	0%
	360C	FILETAGE PETITE VISSERIE	364,00	0	0	7,5	0	7,5	2%
	370A	PRESSAGE GROSSE VISSERIE GROUPE: NV-BKA2-CF2-SP2	606,17	55	7,5	149,75	0	212,25	35%
	370B	APPOINTAGE FILETAGE GROSSE VISSERIE	2 497,33	13,25	28,5	325,33	14	381,08	15%
	370D	PRESSAGE GROSSE VISSERIE GROUPE:CF5-BKA3	1 322,48	34,25	13,5	194,42	0	242,17	18%
	370E	PRESSAGE GROSSE VISSERIE GROUPE:WB7	1 309,83	76,42	25,41	143,17	0	245	19%
	375A	PRESSAGE GROS ECROUS	1 038,50	62,5	0,5	189	0	252	24%
	375B	PRESSAGE PETIT ECROUS	400,50	14	41	3	0	58	14%
375C	TARAUDAGE ECROUS	2 550,00	0	20	22	0	42	2%	
Finition	390A	TREMPE ET REVENU	4 847,75	0	440,5	265,5	168	874	18%
	390B	ZINGAGE AU FEU	1 190,75	0	1,755	32,75	0	34,505	3%
Spécifique	460A	DEBITAGE ET SCIAGE	212,00	0	0	0	0	0	0%
	460B	PRESSAGE A CHAUD-1 : FORGEAGE	501,00	0	3,5	21,5	0	25	5%
	460C	PRESSAGE A CHAUD-2 : EBARBAGE	1 389,50	0	0	0	0	0	0%
	470B	CINTRAGE DES TIGES	749,36	0	2,5	0	0	2,5	0%
	470C	FRAISAGE ET PERCAGE	1 368,82	0,5	1	0	0	1,5	0%
	470D	TOURNAGE	201,50	0	0	0	0	0	0%
	475A	DECOLLETAGE MONOBROCHE	1 185,00	38,5	0	50,5	0	89	8%

